

DIPARTIMENTO TERRITORIO, EDILIZIA E VIABILITA'  
DIREZIONE VIABILITA' 2

**S.P. 139**  
**INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO DI UNA PILADEL  
PONTE SUL TORRENTE PELLICE IN COMUNE DI  
VILAFRANCA AL km 22+450**

**VARIANTE IN CORSO D'OPERA**

REV.	DESCRIZIONE-CONTENUTO	DATA	REDATTO	VERIFICATO
<p><u>IL DIRETTORE LAVORI</u> <input checked="" type="checkbox"/> ing. Marco BENSO</p> <p><u>REDATTO:</u> <input type="checkbox"/></p> <p><u>IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:</u> <input checked="" type="checkbox"/> ing. Sabrina BERGESE (f.to digitalmente)</p>			<p><u>NOME FILE:</u></p>	<p><u>DATA:</u> luglio 2019</p> <p><u>SCALA:</u></p>
<p><u>OGGETTO:</u> <b>Atto aggiuntivo e Concordamento nuovi prezzi</b></p>			<p><u>TAVOLA N°:</u> <b>VAR.08</b></p>	

**OGGETTO:** SP 139 - Intervento di consolidamento di una pila del ponte sul torrente Pellice in comune di Villafranca al km 22+450.  
(CUP J27H17000180002) (C.I.G. 7448549116).

**AGGIUDICAZIONE:** Determinazione del Dirigente del Servizio Viabilità 2 n.387–27405/2018 del 30/11/2018.

**CONTRATTO:** n. 638 di Rep. stipulato in data 06/05/2019.

**IMPRESA:** FEA S.r.l. - Via Manzolino Est 14 – Castelfranco Emilia (Mo)

**RIBASSO OFFERTO:** 29,678%

**IMPORTO CONTRATTUALE:**

Importo lavori	Euro	305.900,70
Di cui oneri per la sicurezza	Euro	<u>20.000,00</u>
Importo complessivo	Euro	<u>325.900,70</u>

### **ATTO AGGIUNTIVO E VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI**

AI SENSI DELL'ART. 106 del D.Lgs. 56/2017

Nella sede degli Uffici della Città Metropolitana di Torino, si sono incontrati:

- Ing. Marco BENSO Direttore dei lavori.
- Sig. Emanuele FELTRIN. Impresa FEA S.r.l.
- Ing. Sabrina BERGESE: RUP.

### **PREMESSO CHE**

.Con Delibera di Giunta Provinciale n. 520-32206 del 18/12/2017 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dei lavori denominati “SP 139 - Intervento di consolidamento di una pila del ponte sul torrente Pellice in comune di Villafranca al km 22+450”, per un importo complessivo di Euro 635,000,00 di cui Euro 455,000,00 a base di gara;

.con Determinazione del Dirigente del Servizio Viabilità 2 n. 387– 27405/2018 del 30/11/2018 sono stati aggiudicati i lavori alla ditta FEA S.r.l. - Via Manzolino Est 14 – Castelfranco Emilia (Mo), con un ribasso del 29,678% per un importo contrattuale di Euro 325,900,70 più Euro 71,698,15 per IVA, con un importo del ribasso pari ad € 157,501,15 I.V.A. compresa;

.il contratto è stato stipulato in data 06/05/2019, rep. n. 638;

.con verbale in data 09/01/2019 sono stati consegnati i lavori sotto riserva ;

.in data 30/04/2019 i lavori sono stati parzialmente sospesi;

**PRESO ATTO CHE:**

con Decreto del Consigliere Delegato n. .... del ..... è stata approvata una variante in corso d'opera relativa a maggiori lavori conseguenti sia a situazioni impreviste ed imprevedibili e sia come lavori supplementari, meglio esplicitata negli elaborati di seguito riportati:

- VAR.01 Elenco elaborati
- VAR.02 Relazione generale
- VAR.03 VAR.01
- VAR.04 VAR.02
- VAR.05 VAR.03
- VAR.06 Nuovi prezzi
- VAR.07 Computo di variante e quadro comparativo
- VAR.08 Atto aggiuntivo e concordamento nuovi prezzi
- VAR.09 Quadro economico di confronto

con un aumento dell'importo contrattuale di € 99.793,78 (di cui € 98.525,78 per lavori e € 1.268,00 per oneri per la sicurezza), al netto dell'IVA e del ribasso di gara, con un aumento pari al 30,621%;

l'Appaltatore ha costituito la cauzione definitiva mediante polizza fideiussoria n. .... emessa in data ....., da ..... per euro 99.793,78;

l'Appaltatore ha costituito polizza n. .... emessa in data ..... da ....., relativa ai danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi .

che ai sensi dell'art. 83, comma 3 del D.lgs n. 159/2011, per il presente contratto non e' richiesta la documentazione in materia di antimafia di cui al comma 1 dello stesso articolo.

la regolarità contributiva del contraente è stata accertata con esito positivo con il DURC ON LINE rilasciato dall'INPS prot. n. \_\_\_\_\_ richiesto in data \_\_\_\_\_ -  
Scadenza \_\_\_\_\_ ;

### **TUTTO CIO' PREMESSO**

col presente atto si conviene e si stipula quanto segue:

**ART.1** – Il Sig. Emanuele FELTRIN in qualità di ..... dell'Impresa FEA S.r.l., si impegna a eseguire, senza eccezione alcuna, i lavori suppletivi e di variante come desumibili dagli elaborati e dal computo metrico estimativo allegati al presente atto di sottomissione.

Le condizioni di esecuzione sono quelle contenute nel contratto stipulato, richiamato in premessa, agli stessi prezzi unitari in esso elencati, oltre a quelli che si concordano con il presente atto, anch'essi soggetti al ribasso offerto del 29,678%. La sottoscrizione del presente documento costituisce accettazione da parte della ditta esecutrice delle condizioni economiche dei lavori in variante.

La ditta dà atto che gli importi inseriti nel computo metrico estimativo e nel quadro comparativo sono stati concordati con la Stazione appaltante.

**ART.2** – L'importo totale dei maggiori lavori di che trattasi ammonta a Euro € 99.793,78 (di cui € 98.525,78 per lavori e € 1.268,00 per oneri per la sicurezza), al netto del ribasso contrattuale del 29,678% ed Euro 21.954,63 per IVA (22%), con un'incidenza percentuale in aumento rispetto all'importo contrattuale pari a 30,621%, che sarà coperta con l'utilizzo parziale del "ribasso di gara".

**ART.3** – Ai sensi dell'art. 163 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. vengono concordati i seguenti nuovi prezzi unitari già soggetti al ribasso contrattuale del 29,678%.

- Esecuzione di cuciture negli archi in c.a. costituite: perforazioni comunque inclinate, eseguite attraverso murature di qualsiasi natura e consistenza, compresa la fornitura di energia e carburanti per le attrezzature impiegate, il noleggio e lo spostamento su ciascun punto di perforazione delle medesime e la mano d'opera occorrenti, l'iniezione di resina epossidica, compresa la sua fornitura per sigillatura - Sigillatura delle fessurazioni. - Lunghezza 1.5 m - diametro perforazione 50 mm - Diametro barra 28 mm

VAR.01 \_\_\_\_\_ €/corpo 9.267,60

- Demolizione pavimentazione stradale in corrispondenza della pila 3 e getto con calcestruzzo alleggerito non strutturale per ripristino della planarità.

VAR.02 €/corpo 5.126,88

- Riposizionamento cordolatura marciapiede e ripristino della planarità mediante getto di calcestruzzo strutturale alleggerito. Comprensivo di inghisaggi nella struttura esistente e armatura metallica

VAR.03 €/corpo 3.989,26

- Iniezioni in pressione di adesivo epossidico bicomponente per sigillatura delle fessurazioni

VAR.04 €/corpo 13.961,13

- Nolo di escavatore con benna rovescia di capacità di mc 1,5

VAR.05 €/h 66,66

- Fornitura franco cantiere di massi per scogliera di dimensione >1 mc

VAR.06 €/m3 24,74

**ART.4** – L'impresa dichiara di non richiedere oneri e di non sollevare alcuna riserva per i lavori eseguiti dal giorno della consegna dei lavori sino alla data del presente.

**ART.5** – Per l'esecuzione dei lavori aggiuntivi viene concessa una proroga di 45 giorni sul tempo contrattuale per l'esecuzione delle opere aggiuntive.

**ART.6** – La contabilizzazione dei lavori avverrà a MISURA, sulla base dei prezzi unitari concordati e sulle quantità delle singole lavorazioni determinate in contraddittorio in cantiere.

Il presente contratto viene redatto in forma elettronica e sottoscritto digitalmente dalle parti.

L'IMPRESA  
F.E.A. S.r.l  
sig, Emanuele FELTRIN

IL RESPONSABILE UNICO DEL  
PROCEDIMENTO  
IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE  
VIABILITA' 2  
Ing. Sabrina BERGESE